

Anlage 7 der TAB für Brandmeldeanlagen der Feuerwehr Lübeck (Stand 11-2017)

Checkliste für die Abstimmung zu Ausführungen einer BMA gemäß TAB der Feuerwehr Lübeck

TAB Pkt.		Nicht vorhanden	Abgestimmt	Protokoll vom
1.1	TAB gilt, Abweichungen sind schriftlich zu vereinbaren			
	Konzeption und Planung ist mit der Feuerwehr abzustimmen			
1.2.1	Nutzung von Normentwürfen			
2.1.1.1	Montageort der Anlagenteile			
2.1.2.3	Sicherheitsbeleuchtung in Dauerschaltung			
2.1.3.1	Ausschilderung Weg zur BMZ/FIBS			
2.1.4.1	Montageort Blitzleuchte			
2.1.4.2	Kennzeichnung der Blitzleuchte			
2.3.2.1	Montageort FBF			
2.3.3.1	Bestellung Schließzylinder			
2.3.5.4	Sonderfunktion FBF			
2.4.1.1	Muster der Laufkarten			
2.4.2.4	Montageort Laufkartenbehältnis			
2.4.3.1	Laufwege			
2.4.4.1	Ergänzung von Laufkarten			
2.4.4.2	Abweichung von der Kennzeichnung von Räumen			
2.5.1.2	Erweiterung bei abgelaufener VDS-Systemzulassung			
2.5.3.1.1	Abweichung vom Standort der BMUZ			
2.5.3.1.6	Anordnung der BMZ-Komponenten einer Unterzentrale			
3.2.4.3.7	Kennzeichnung von Revisionsöffnungen			
3.2.5.7	Standort Hebevorrichtung			
4.1.3.1	Ausschilderung Weg zur Sprinklerzentrale			
4.2.2.1	Ausführung RWA-Tableau			
5.1.4	Kopie des Bestellauftrages an Feuerwehr			
5.2.2.1	Montageort des FSD			
5.2.2.4	Kein GHS			
5.2.2.5.4	Zuordnung von Schlüsseln zu Türen			
5.2.2.5.5	Ausführung des FSD (zwei GHS)			
10.2.1.3	Kennzeichnung Treppenräume			
10.2.2.1	Kennzeichnung Gebäudeeingänge			
10.2.3.2	Kennzeichnung Gebäude			
10.2.4.1	Mehrere Nutzungseinheiten / Ladenpassagen			
11.3.1.1	Torschließung			
11.3.1.2	Stromausfall			

Es wird empfohlen, Absprachen mit der Feuerwehr zu dokumentieren und für die Abnahme der Brandmeldeanlage vorzuhalten.